

Item	Descrição	Contrato	PERÍODO DE EXECUÇÃO									TOTAL	
			SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÕES / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 624.146,74	R\$ 124.829,35	R\$ 124.829,35	R\$ 124.829,35	R\$ 62.414,67	R\$ 62.414,67	R\$ 31.207,34	R\$ 31.207,34	R\$ 31.207,34	R\$ 31.207,34	R\$ 624.146,74	
			20%	20%	20%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	100%	
2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	R\$ 324.176,41	R\$ 324.176,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.176,41	
			100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
3	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	R\$ 31.174,15	R\$ 0,00	R\$ 31.174,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.174,15	
			0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 488.823,86	R\$ 0,00	R\$ 38.407,16	R\$ 210.978,23	R\$ 142.244,24	R\$ 52.615,43	R\$ 44.578,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.823,86	
			0%	8%	43%	29%	11%	9%	0%	0%	0%	100%	
4.1	BALDRAME	R\$ 38.407,16	R\$ 0,00	R\$ 38.407,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.407,16	
			0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
4.2	TÉRREO	R\$ 301.397,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.978,23	R\$ 90.419,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.397,48	
			0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
4.3	1º PAVIMENTO	R\$ 38.987,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.291,00	R\$ 11.696,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.987,14	
			0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	100%	
4.4	NÍVEL 1º PAVIMENTO	R\$ 35.048,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.534,00	R\$ 10.514,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.048,58	
			0%	0%	0%	70%	30%	0%	0%	0%	0%	100%	
4.5	ROOF TOP	R\$ 38.005,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.404,72	R\$ 7.601,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.005,90	
			0%	0%	0%	0%	80%	20%	0%	0%	0%	100%	
4.6	CINTAMENTO	R\$ 36.977,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.977,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.977,61	
			0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	
5	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	R\$ 21.216,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.121,68	R\$ 2.121,68	R\$ 4.243,37	R\$ 4.243,37	R\$ 4.243,37	R\$ 4.243,37	R\$ 0,00	R\$ 21.216,83	
			0%	0%	10%	10%	20%	20%	20%	20%	0%	100%	
6	COBERTURA	R\$ 276.355,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.906,51	R\$ 82.906,51	R\$ 110.542,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.355,03	
			0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%	0%	100%	
7	REVESTIMENTO E VEDAÇÃO	R\$ 458.723,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.872,32	R\$ 45.872,32	R\$ 45.872,32	R\$ 91.744,63	R\$ 91.744,63	R\$ 91.744,63	R\$ 45.872,32	R\$ 458.723,16	
			0%	0%	10%	10%	10%	20%	20%	20%	10%	100%	
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 40.801,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.721,55	R\$ 4.080,17	R\$ 40.801,73	
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	10%	100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 226.873,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.374,73	R\$ 45.374,73	R\$ 45.374,73	R\$ 45.374,73	R\$ 45.374,73	R\$ 226.873,66	
			0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	
10	PINTURA INTERNA/EXTERNA	R\$ 26.009,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.004,73	R\$ 13.004,73	R\$ 26.009,45	
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
11	ESQUADRIAS	R\$ 1.159.608,31	R\$ 0,00	R\$ 579.804,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.902,08	R\$ 289.902,08	R\$ 1.159.608,31	
			0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	100%	
12	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 136.052,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.026,04	R\$ 136.052,08	
			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
TOTAIS			R\$ 3.813.961,40	R\$ 449.006,96	R\$ 774.216,59	R\$ 383.802,41	R\$ 252.653,50	R\$ 293.428,04	R\$ 300.056,41	R\$ 283.113,13	R\$ 580.227,26	R\$ 497.469,10	R\$ 3.813.973,40
VALOR ACUMULADO GERAL			R\$ 449.006,96	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.607.025,97	R\$ 1.859.679,47	R\$ 2.153.107,51	R\$ 2.453.163,91	R\$ 2.736.277,04	R\$ 3.316.504,30	R\$ 3.813.973,40		
PERCENTUAL POR PERÍODO			11,77%	20,30%	10,06%	6,62%	7,69%	7,87%	7,42%	15,21%	13,04%		
PERCENTUAL ACUMULADO			11,77%	32,07%	42,14%	48,76%	56,45%	64,32%	71,74%	86,96%	100,00%		100,00%


William Antonio
Araújo Costa Engenharia
14.631.007/0001-16