



OBRA : PISTA DE SKATE

LOCAL : FORMOSA

DATA : MARÇO/2014

REFERENCIA : TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		1º MES		2º MES		3º MES	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.104,48	12,76%	25.247,01	45,00%	15.428,73	27,50%	15.428,73	27,50%
2.0	TRANSPORTE	1.021,20	0,23%	337,00	33,00%	337,00	33,00%	347,21	34,00%
3.0	SERVICO EM TERRA	1.623,09	0,37%			1.623,09	100,00%		
4.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	20.342,66	4,63%	20.342,66	100,00%				
5.0	ESTRUTURA	85.463,46	19,44%	17.092,69	20,00%	68.370,77	80,00%		
6.0	INST. ELET.	34.170,69	7,77%			13.668,26	40,00%	20.502,41	60,00%
7.0	ALVENARIAS	7.041,60	1,60%			5.633,28	80,00%	1.408,32	20,00%
8.0	ESQUADRIAS METALICAS	35.062,23	7,98%			7.012,45	20,00%	28.049,78	80,00%
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	3.787,31	0,86%			757,46	20,00%	3.029,84	80,00%
10.0	REVESTIMENTO DE PISO	52.631,77	11,97%			21.052,71	40,00%	31.579,06	60,00%
11.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	0,00	0,00%	0,00	33,00%	0,00		0,00	34,00%
12.0	PINTURA	4.188,02	0,95%					4.188,02	100,00%
13.0	DIVERSOS	61.775,44	14,05%	15.443,86	25,00%	15.443,86	25,00%	30.887,72	50,00%
14.0	ARBORIZAÇÃO	936,84	0,21%					936,84	100,00%
15.0	COBERTURA TENSIONADA	75.390,00	17,15%					75.390,00	100,00%
		439.538,78	100,00%						
	SUB-TOTAL MENSAL			76.463,22	17,85%	149.327,62	33,97%	211.747,94	48,18%
	ACUMULADO			76.463,22	17,85%	227.790,84	51,82%	439.538,78	100,00%
	BDI			96.470,53	17,85%	183.598,31	33,97%	260.344,09	48,18%
	22,95%			96.470,53	17,85%	280.068,84	51,82%	540.412,93	100,00%

Giovanni Moyses de Paula Campos
Engenheiro Civil
CREA 9497/D-GO