



OBRA : AVENIDA PEDRO MONTEIRO

LOCAL : FORMOSA

DATA : Marco / 2014

REFERENCIA : TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES	18.718,97	10,29%	8.423,54	45,00%	5.147,72	27,50%	5.147,72	27,50%
2.0	TRANSPORTE	1.804,12	0,99%	595,36	33,00%	595,36	33,00%	613,40	34,00%
3.0	SERVICO EM TERRA	1.626,22	0,89%	1.626,22	100,00%				
4.0	FUNDAÇOES E SONDAGENS	17.037,62	9,37%	17.037,62	100,00%				
5.0	ESTRUTURA	21.638,03	11,89%	4.327,61	20,00%	10.819,01	50,00%	6.491,41	30,00%
6.0	INST. ELET.	15.234,36	8,37%			6.093,74	40,00%	9.140,62	60,00%
7.0	ALVENARIAS	1.882,56	1,03%			941,28	50,00%	941,28	50,00%
8.0	ALVENARIA AUTO-PORTANTE	5.349,83	2,94%			5.349,83	100,00%		
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.001,29	7,15%			13.001,29	100,00%		
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	11.865,42	6,52%			2.373,08	20,00%	9.492,34	80,00%
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	4.681,78	2,57%			936,36	20,00%	3.745,42	80,00%
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	26.918,13	14,80%			10.767,25	40,00%	16.150,88	60,00%
13.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	0,00	0,00%	0,00	33,00%	0,00	33,00%	0,00	34,00%
14.0	PINTURA	2.205,45	1,21%					2.205,45	100,00%
15.0	DIVERSOS	29.490,95	16,21%	7.372,74	25,00%	7.372,74	25,00%	14.745,47	50,00%
16.0	ARBORIZAÇÃO	1.159,61	0,64%					1.159,61	100,00%
17.0	FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA	9.301,37	5,11%					9.301,37	100,00%
		181.915,70	100,00%						
	SUB-TOTAL MENSAL	39.383,08		39.383,08	21,65%	63.397,65	34,85%	79.134,96	43,50%
	ACUMULADO	39.383,08		39.383,08	21,65%	102.790,74	56,50%	181.915,70	100,00%
	SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI	48.421,50		48.421,50	21,65%	77.947,42	34,85%	97.296,43	43,50%
	ACUMULADO C/ BDI	48.421,50		48.421,50	21,65%	126.368,92	56,50%	223.665,35	100,00%

