

INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 040-A/2014

QUARTO TERMO ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS, FIRMADO PELAS PARTES EM 10/05/2013.

I – DAS PARTES

IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, fundada em 05 de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73, com sede na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 nº 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, neste ato representada pelo seu Coordenador Executivo, Dr. José Cláudio Pereira Caldas Romero, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador do RG/CI nº. 224764 – SSP/GO e do CPF/MF sob o nº. 093.517.951-87, sob a assistência da Assessoria Jurídica deste Instituto, Dr. Marcelo de Oliveira Matias – OAB/GO 16.716, ambos residentes e domiciliados em Goiânia/GO, doravante chamada, simplesmente de **CONTRATANTE**.

ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua T-51, nº 340, Casa 02, Setor Bueno, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.232.361/0001-51, neste ato representada por quem de direito, de agora em diante denominada de **CONTRATADA**.

II – DO ADITAMENTO:

II.I – O presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de valor da ordem de **R\$ 467.033,82 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trinta e três reais, oitenta e dois centavos)**, bem como a prorrogação da vigência contratual até o dia **27/06/2014**, aos termos pactuados e constantes, respectivamente, do **Parágrafo único do Item 01 da Cláusula II**, bem como do **Item 15 da Cláusula VIII** do Instrumento Contratual primitivo firmado pelas partes em data de 10/05/2013 – Contrato nº 068/2013 e seus posteriores aditivos.

II.II – O aditamento e a prorrogação contratual que se opera justificam-se em razão de que houveram fatos supervenientes / não previstos, tais como, a sondagem de solo, rede de ar condicionado na ALA 4, morosidade na entrega por parte do fornecedor de luminotecnica, alterações da dimensão do projeto para 610,36 m², retardo na entrega e finalização da película de vidro e estruturação metálica e morosidade na entrega das pastilhas da fachada principal, o que também gerou atraso na entrega total dos serviços, vez que a sua interrupção / não conclusão geraria prejuízos ainda maiores, razão pela qual fora solicitado **R\$ 467.033,82 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trinta e três reais, oitenta e dois centavos)**. Por tais razões, a **CONTRATADA** ficou impossibilitada de cumprir o cronograma de prazos avençados, o que justifica a solicitação de **prorrogação de prazo / vigência até o dia 27/06/2014**. Ressalta-se, por fim, que os serviços são imprescindíveis e essenciais ao funcionamento de toda a estrutura do Ambulatório do Hospital Alberto Rassi – HGG e que, até o momento, a **CONTRATADA** vem os executando de forma satisfatória, os quais compromete-se a executá-los nos estritos moldes do contrato primitivo.



II.III – Pactuam as signatárias novo aditamento de valor na ordem de **R\$ 467.033,82 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trinta e três reais, oitenta e dois centavos)**, declinado no **Parágrafo único do Item 01 da Cláusula II** do Instrumento Contratual nº 068/2013.


II.IV – Avençam as partes que a vigência contratual entabulada no **Item 15 da Cláusula VIII** do Instrumento Contratual primitivo firmado pelas partes passará a ser **27/06/2014**.


III - DA RATIFICAÇÃO:


Registre-se para todos os fins de direito, que o aditivo contratual ora introduzido não se traduz em nenhuma novação ao contrato original e seus termos aditivos constantes dos Autos nº 2012000077, mantendo-se como boas, firmes e valiosas todas as demais cláusulas e condições daqueles instrumentos, convalidando-as em todos os seus termos e deles passando a fazer parte integrante para todos os objetivos colimados e afins, ressaltando que para fins de pagamento a **CONTRATADA** deverá comprovar sua regularidade fiscal nos termos do instrumento contratual primitivo.

E por estarem, as partes justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo indicadas que a tudo assistiram e conhecimento tiveram.


Goiânia/GO, aos 28 dias do mês de Maio de 2014.


**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E HUMANO - IDTECH
CONTRATANTE**


**MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS -
ADVOGADO - OAB/GO 16.716
ASSESSOR JURÍDICO**


**ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA
ALVANTINO ALVES RIBEIRO JÚNIOR
RG/CI: 657504 2ª Via SSP/GO
CPF/MF: 394.418.066-68
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: 
RG/CI:
CPF/MF: 000.308.091-93

Nome:
RG/CI:
CPF/MF: